

Tööde teostamise ja üleandmise akt

Paigalduse tellija:
Objekti aadress:

Paigaldaja ettevõtte nimi:
Paigaldamise kuupäev(ad):

ISOVER puistevilla markeering, pakendikood ja paigaldustihedused:

InsulSafe	KV-041	KV-041/Y
10007	20028	17400
Ettenähtud puistetihedus horisontaalsele pinnale:		
15 kg/m ³	22 kg/m ³	23 kg/m ³
1pk → 1.066m ³	1pk → 1.045m ³	1pk → 1.00 m ³
λD = 0,041 W/mK	λD = 0,041 W/mK	λD = 0,041 W/mK

Arvestada tuleb puistematerjali järel vajumisega, milleks on arvestuslikult 5% paigaldatava kihi paksuse kohta.
Vajumisvaru paigaldatakse koheselt lisaks juba tellitud paksusele!

Enne paigaldamise alustamist peavad olema teostatud eeltööd, et soojustus oleks ajas püsiv:

Enne paigaldamise alustamist peavad olema teostatud eeltööd, et soojustus oleks ajas püsiv:

Tuulesuunajad paigaldatud (vajadusel)
Käiguteed ehitatud (vajadusel)
Vee- ja ventilatsioonitorud eelnevalt isoleeritud
Aurutõke ja läbiviigid teibitud
Tuletõkkevill ümber korstna paigaldatud

Märgitakse ristiga	
JAH	EI

Lisa informatsioon:

Esmane soojustamine
Soojustuse juurde lisamine (olemasolevale soojustusele)

Planeeritud soojustuse paksus cm ja materjali maht m³

Paigaldatud ISOVER toode.....

Tegelikult teostatud töö:
Paigaldatud soojustuse pindala m²
Paigaldatud soojutuskahi paksus cm
Paigaldatud soojutuskahi maht m³
Objektil kasutatud pakkide arv tükk



Muud kommentaarid:

Andis üle (nimi loetavalt):

Võttis vastu (nimi loetavalt):

.....
Kuupäev

.....
Kuupäev

Saint-Gobain Eesti AS

Peterburi tee 75 • Tallinn 13816 • Tel: +372 620 9510 • eesti@saint-gobain.com • www.saint-gobain.ee
Reg. no 10080431 • Luminor Bank AS • IBAN: EE591700017004674315 • Arved - sgestonia.invoice@saint-gobain.com