

Tööde teostamise ja üleandmise akt

Paigalduse tellija:

Objekti adress:

Paigaldus ettevõtte nimi:

Paigaldamise kuupäev:

ISOVER puistevilla markeering, pakendikood ja paigaldustihedused:

InsulSafe

KV-041

10007

10016

Ettenähtud puistetihedus horisontaalsele pinnale:

15 kg/m³

22 kg/m³

1pk → 1.066m³

1pk → 1.045m³

$\lambda_D = 0,041 \text{ W/mK}$

$\lambda_D = 0,041 \text{ W/mK}$

Arvestada tuleb puistematerjali järel vajumisega, milleks on arvestuslikult 5% paigaldatava kihi paksuse kohta. Vajumisvaru paigaldatakse koheselt lisaks juba tellitud paksusele!

Enne paigaldamise alustamist peavad olema teostatud eeltööd, et soojustus oleks ajas püsiv:

Tuulesuunajad paigaldatud (vajadusel)

Käiguteed ehitatud (vajadusel)

Vee- ja ventilatsioonitorud eelnevalt isoleeritud

Aurutõke ja läbiviigud teibitud

Tuletõkkevill ümber korstna paigaldatud

Lisa informatsioon:

Esmane soojustamine

Soojustuse juurde lisamine (olemasolevale soojustusele)

Märgitakse ristiga

JAH	EI

Planeeritud soojustuse paksus mm ja materjali maht M3

Paigaldatud toode

Tegelikult teostatud töö:

Paigaldatud soojustuse pindala

m²

Paigaldatud soojutuskihi paksus

mm

Paigaldatud soojutuskihi maht

m³

Objektil kasutatud pakkide arv

tükk

Muud kommentaarid:

Andis üle (nimi loetavalt) :

Võttis vastu (nimi loetavalt) :

.....

.....

pp.kk.aaaa.

